

COLLEGE FREDERIC MISTRAL Pérois (34)

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT
Maître d'œuvre : ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT PM
Montant H.T. : 321 897,60 €

Durée : 19 MOIS

Achèvement : SEPTEMBRE 2012

Description du chantier

- . Restructuration et extension du bât. C.
- . Fourniture et pose de 795 m² de murs en ossature bois massif à l'étage.
- . Réalisation de 67 m³ de charpente bois et de 940 m² de couverture en panneaux bois OSB d'une épaisseur de 19 mm
- . Concernant l'auvent, mise en œuvre de 115 m² de panneaux polycarbonate et de 160 m² de couverture en tuiles.
- . Fourniture et pose de 395 m² de bardage bois en pin douglas ajouré de type VIBRATO de chez PIVETEAU, épaisseur 45 mm.



Travail effectué

- . Suivi de chantier.
- . Responsabilité de l'étude :
 - Conception et calculs de structure
 - Réalisation des plans d'exécution.

